

質 疑 回 答 書

工事名称 岡山市南消防署(仮称)妹尾出張所新築工事

契約番号 2024001863-30

No. 1

| 番号 | 数量 総括表 | 図面 番号 | 質 疑 事 項 | 回 答 |
|----|-----------|---------------|---|---|
| 1 | | A-55 | 北側矢板打設位置が隣地境界に近いが離隔距離が最低でも1.0m程度必要ですが、離隔距離は確保できる浄化槽計画とされているのでしょうか。 | A-55のとおり積算してください。離隔距離については、契約後受注者と協議を行います。 |
| 2 | | A-55 | 北側 警察妹尾交番及び車庫の矢板打設工事において、家屋への影響が必ず出ると思われますが、家屋調査は、されていると考えて良いですか。 | 家屋調査の実施予定はありません。 |
| 3 | S-016 | A-55 S-016 | ボーリング柱状図を見る限り、圧入(パイラー)工法ですと支持層まで打設が困難とみられます。(パイラーの目安N値が25程度)6m～8m付近にて貫入不能です。クラッシュパイラー工法での設計でしょうか。 | 工事数量総括表のとおり積算してください。必要に応じて、岡山市工事請負契約約款第18条(条件変更等)に基づき協議の対象とします。 |
| 4 | | | 現場説明書に週休二日の指定となっておりますが、立地条件として、浄化槽工事を先行する必要があり、重複作業が出来ないと思われます。 月:20日程度の施工で計画した場合、工期が厳しいのでは、ないでしょうか。工期設定の大まかな計画は、されているのでしょうか。 【例:浄化槽設置工事 その後 基礎地業工事等】 | 岡山市建築工事における週休2日工事実施要領を基に、工事着手日から完成日までに4週8休を前提とした工期設定としています。 |
| 5 | | | | |