

質 疑 回 答 書

工事名称 岡山市立京山公民館エレベーター棟増築ほか工事

契約番号 2026001983-30

No. 1

番号	数量 総括表	図面 番号	質 疑 事 項	回 答
1		A-37・39	鉄骨建方作業時の材料搬入で大型トラックの使用が可能でしょうか。(柱が7m以上、階段8m以上となります。)その際、商業施設内に設ける工事車両通路(カラーコーン区画内)に駐車した状態で部材をラフターにて場内に取り込む作業となります。A-39仮設計画図(2)二重四角7番の図に資材搬入トラックが図示されていない為不明です。	使用可能です。またA-37に記載のとおり、隣地商業施設の営業時間外の作業であれば可能です。
2		A-15・ 23・24・ 25	断面図において、天井の注釈に「天井:PBt9.5の上、化粧石膏ボードt12.5張」とあります。内部仕上表はPBt9.5+同12.5の上ビニルクロス貼となっている為、改めて指示願います。	内部仕上表を正としてください。
3		A-15・ 23・24・ 25	断熱材:天井部分にロックウール敷きの指示があります。内部仕上表に記載が無く2階部分のみt100mmと見受けますが、kg数の指定はございますか。	40kg/m ³ としてください。
4	P48	A-05	建築工事特記仕様書(5) 20ユニット及びその他工事 20:天井見切縁に「材種アルミニウム既製品」に※が入っています。数量表は「塩ビ」となっている為、どちらを正とするかを指示願います。	工事数量総括表を正としてください。
5	P100	A-06	建築改修特記仕様書(1) ②仮設工事 ④:仮設間仕切りにおいて種別が「B種」に※が入っています。数量表には「A種」となっていますので、どちらが正となるかご指示ください。またB種の際にはグラスウール吸音材の充填が無くなりますが、仕様書には※が入っていますので、こちらも併せてご指示ください。	工事数量総括表を正としてください。