

質 疑 回 答 書

工事名称 岡山市立犬島自然の家外壁ほか改修工事

契約番号 2026015845-40

N o . 1

番号	数量 総括表	図面 番号	質 疑 事 項	回 答
1	P110		フェリーチャーター 犬島往復について図面A10では新岡山港発着の指示がありますが、 両備フェリーの積載重量は6tと思われます。また、運航できないことも考えられます。他社 のフェリーは、大型可能もありそちらの採用も考えて宜しいでしょうか。また、25往復では少 ないと思われますがいかがでしょうか。	よろしいです。数量に関しては工事数量総括表のとおり積算してください。必要に応 じて、岡山市工事請負契約約款第18条(条件変更等)に基づき協議の対象とします。
2	P111		作業員の渡船代 300人 駐車場代 300日について 作業日数 6か月×20日 平均人員 ≒8人=960人 駐車場代 ≒450日と思われますがい かがでしょうか。	工事数量総括表のとおり積算してください。必要に応じて、岡山市工事請負契約約 款第18条(条件変更等)に基づき協議の対象とします。
3	P73		記載の発生材運搬について、距離1.0Kmから5.0Km以下と指定がありますが、島内に再 資源化プラントはありますか。	島内に再資源化プラントはありません。工事現場から新岡山港間のフェリー移動を除 いた距離で積算しています。
4			工事数量総括表の施工数量調査が少ないと思われます。水洗い工法分の数量ではあり ませんか。	外壁施工数量調査範囲はコンクリート打ち放し部分のみ計上しているため、水洗い 数量と異なります。
5			環境測定について回数は8回ですが、測定カ所が不明です。ご教示ください。	交流管理棟東側入り口、西側入り口、機械室入り口、ピロティ南側渡り廊下の計4ヶ所 で、それぞれ作業中と作業完了時に行います。