

質 疑 回 答 書

工事名称 岡山市立万富公民館屋上・外壁ほか改修工事

契約番号 2024016958-30

No. 1

番号	数量 総括表	図面 番号	質 疑 事 項	回 答
1	P23	A-014	図面A-014 D 大平板(石綿含有)5T張ヒル石吹付 数量表 天井合板・ボード撤去 一重張り石綿含有 69.6㎡ 内容 ヒル石吹付は大平板ごと一緒に撤去するでよろしいでしょうか 処分のところが石綿含有レベル3となっていますがレベル3処分でよろしいでしょうか	ヒル石吹付については、アスベスト含有なし、大平板については、石綿含有レベル3として積算しており、ヒル石吹付と大平板は一緒に撤去する想定としています。 ヒル石吹付については、共通仮設費にアスベスト資料採取・分析を計上しておりますので、事前調査において、ヒル石吹付にアスベスト含有が確認された場合は必要に応じて、岡山市工事請負契約約款第18条(条件変更等)に基づき協議の対象とします。
2				
3				
4				
5				