

質 疑 回 答 書

工事名称 岡山市立岡山後楽館中・高等学校体育館空調設備工事

契約番号 2025048448-30

No. 1

| 番号 | 数量 総括表 | 図面 番号 | 質 疑 事 項 | 回 答 |
|----|-----------|--------------|---|--|
| 1 | | M-07 | 天井材撤去復旧個所の天井仕上り材の仕様をご教授ください。 | 天井仕上り材の仕様は厚さ9.5mmの化粧石膏ボードです。 |
| 2 | | M-09 M-15 | 点検歩廊下部に室内機用架台を設置しますが、設置個所の仕上り仕様をご教授ください。(コンクリート素地でしょうか。) | コンクリート素地です。 |
| 3 | P.24 | | 外部足場 枠組本足場(手すり先行方式)の数量が630mと記載がありますが、枠組本足場の仕様と平米数(m2)をご指示ください。 | 仕様については下記の通りです。 ①掛払い手間 12m未満 建枠900×1700 布枠500+240 ②共用30日賃料 修理費含む 建枠900×1700 布枠500+240 ③基本料 12m未満 修理費含む 建枠900×1700 布枠500+240 単位については630mではなく630㎡の記載間違いです。 |
| 4 | P.11 | | 工事数量総括表11頁に記載の「天井材取替」について、場所及び現状がどのようなかを教えてください。仕上り材の仕様、天井下地の仕様等。 | 場所はホール、管理室、器具庫です。仕上り材の仕様は厚さ9.5mmの化粧石膏ボード、天井下地の仕様はLGS下地であり改修範囲は33㎡としています。 |
| 5 | | | 図面左下の凡例の範囲及び特記事項の範囲の記載箇所が不明です。ご指示ください。 | 凡例及び特記事項は誤記です。ないものとして積算してください。 |