

質 疑 回 答 書

工事名称 岡山市立桃丘小学校高圧受変電設備改修工事

契約番号 2026003220-40

NO.1

番号	数量総括表	図面番号	質 疑 事 項	回 答
1	P6	E-04	<p>工事設計図面E-04“受変電設備 単線結線図”では“屋外式ステンレス製”と記載があり、工事数量総括表 P.6“屋外キュービクル(工場製作品)”では“3面体 ZS-160”の記載があります。</p> <p>どちらを正として積算すればよろしいでしょうか。</p>	<p>図面E-04の誤記になります。</p> <p>工事数量総括表のとおり積算してください。</p> <p>令和8年4月24日に、岡山市ホームページ「入札情報[建設工事]-重要なお知らせ」に掲載のとおり、設計図書内の「工事設計図面」を差替えておりますのでご確認ください。</p>
2	P27	E-09	<p>工事数量総括表の”別紙 00-0002”の撤去内に“高圧進相コンデンサ用 直列リアクトル 1台”ありますが工事設計図面の”E-09 既設受変電設備撤去単線結線図・外観図”に記載が見当たりません。</p> <p>どちらを正として積算すればよろしいでしょうか。</p>	<p>図面E-09の誤記になります。</p> <p>工事数量総括表のとおり積算してください。</p>
3	P11	E-05	<p>工事設計図面の”E-05”にケーブルラックについて“ZM-700B”の記載がありますが、工事数量総括表P11では“Z35-700B”と記載があります。</p> <p>どちらを正として積算すればよろしいでしょうか。</p>	<p>図面E-05の誤記になります。</p> <p>工事数量総括表のとおり積算してください。</p>
4	P6	E-04	<p>工事設計図面E-04“受変電設備 単線結線図”では“屋外式ステンレス製”と記載があり、“キュービクル外観参考図”では“ZS160処理”の記載があります。</p> <p>どちらを正として積算すればよろしいでしょうか。</p>	<p>キュービクル本体を“ZS160処理”、屋根とチャンネルベースを“ステンレス製”として積算してください。</p>
5	P17,18,19		<p>工事数量総括表P17,18,19“発生材処理”で“コンクリート類”と“がれき類”が計上されていますが、現場説明書のP.7に再資源化施設が明記されていません。</p> <p>ご教授ください</p>	<p>現場説明書 P.7の再資源化施設につきましては、</p> <p>“■コンクリート、コンクリート及び鉄からなる建設資材、アスファルト・コンクリート 北区福谷地内の再資源化施設”としてください。</p>