

質 疑 回 答 書

工事名称 岡山市立平井幼稚園・岡山市平井コミュニティハウス解体工事

契約番号 2026004066-50

No. 1

番号	数量 総括表	図面 番号	質 疑 事 項	回 答
1			浄化槽解体工事鋼矢板の各寸法の記載が無い為、ご指示願います。	浄化槽解体工事鋼矢板の各寸法は、U形鋼矢板Ⅲ型(有効幅400mm、高さ125mm、厚さ130mm)、腹起し切ばり(H-300×300×10×15)です。
2			園舎解体工事杭抜撤去の杭本数が内訳と図面で異なります。どちらが正しいでしょうか。	工事数量総括表のとおり積算してください。必要に応じて、岡山市工事請負契約約款第18条(条件変更等)に基づき協議の対象とします。
3				
4				
5				